

Bauvorhaben: Kita „Ich und Du“ Dickskamp 6 in Flintbek				Stand: 04.07.2017	
Bezeichnung des Vorhabens:		Anbau eines Gruppen- und Nebenraumes sowie eines Waschräume			
1. Haushaltsstelle(n):	1.36503.0901000		3. Bisher geleistete Ausgaben:	22.963,83	€
			4. Bisher nicht verausgabt:	237.036,17	€
2. Haushaltsrechtliche Mittelbereitstellung:	Summen der Bereitstellung: s. auch Anlage		5. Bisher erteilte Aufträge: s. Anlage	276.104,40	€
a) durch:	HH-Ansatz:	260.000,00	€	6. Stand des Bauvorhabens: Beginn der Arbeiten Oktober 2015	
b) durch: <b>GV</b>	Nachträge: Weiterer Nachtrag		€	Planungsauftrag:	Architekten Hochfeldt & Partner
c) durch:	HH-Reste aus Vorjahren:		€	Vergabeverfahren:	Beschränkt
		<b>Zwischen- summe:</b>	€	Voraussichtliche Fertigstellung:	Ende September 2017
d) durch:	<input type="checkbox"/> <b>GV</b> <input type="checkbox"/> <b>Bgm.</b>	Überplan- mäßig:	€	Abnahme	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Voraussichtlich am: September 2017
e) durch:	<input type="checkbox"/> <b>GV</b> <input type="checkbox"/> <b>Bgm.</b>	Außerplan- mäßig:	€	Schlussrechnung der Gesamt- maßnahme:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> in 2017
		<b>insgesamt:</b>	260.000,00	€	Finanzierungsmittel voraus- sichtlich ausreichend? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein s. Anlage
<b>7. Erläuterungen:</b>					
Die Ausschreibung der Arbeiten haben ein anderes Ergebnis gebracht, als die Kostenschätzung und der Kostenanschlag. Aus der beigefügten Anlage geht der derzeitige Baukostenstand hervor, wie es der Unterzeichnerin bekannt ist.					