



Fa. Dubau GmbH Köpenicker Str. 55-57 2411 Kiel Keine weiteren Angebote, da Anschluß an vorhandene Anlage	8.000,00 €		7.103,42 €	896,58 €				2.AZ	
								3.AZ	
								4.AZ	
								SRG	
<b>Baureinigung (Fachtechnische Prüfung durch den architekten erfolgt derzeit- versandt am 16.06.2017)</b>	714,00 €							1.AZ	
								2.AZ	
								3.AZ	
								4.AZ	
								SRG	
Architekten Hochfeldt und Partner Eckernförder Str. 235a 24119 Kronshagen	34.924,55 €	0,00 €	34.924,55 €	34.924,55 €	34.035,31 €	03.03.2017	1.AZ	8.301,30 €	
						28.06.2017	2.AZ	12.244,42 €	
							3.AZ		
							4.AZ		
							SRG		
Tragwerksplanung Ing. H. Hinrichsen Dreielangel 8 24161 Altenholz	5.905,17 €	0,00 €	5.905,17 €	5.905,17 €	5.791,82 €		1.AZ		
							2.AZ		
							3.AZ		
							4.AZ		
							SRG		
Prüfgebühren Tragwerksplanung Dr. Ing. A. Petersen Eckernförder Str. 315 24119 Kronshagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	526,00 €	526,00 €	16.05.2017	SRG	526,00 €	
Wärmeschutz Ing.H. Hinrichsen Dreielangel 8 24161 Altenholz	996,83 €	930,97 €	930,97 €	65,86 €	930,97 €		1.AZ		
							2.AZ		
							3.AZ		
							4.AZ		
							SRG		
Bodengutachter Ingenieurbüro Boden & Lipka KG, Eichhofstraße 38 in 24116 Kiel	882,98 €	0,00 €	882,98 €	882,98 €	882,98 €		1.AZ		
							2.AZ		
							3.AZ		
							4.AZ		
							SRG		
Vermessungsbüro Möller, Schwedendamm 16 in 24143 Kiel	2.793,23 €	0,00 €	2.793,23 €	2.793,23 €	2.793,23 €	28.02.2017	1.AZ	22,61 €	
						31.03.2017	2.AZ	934,75 €	
							3.AZ		
							4.AZ		
							SRG		
Ausstattung wird durch Kita mit 30.6 beauftragt, daher pauschaler Auftragsbetrag	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €			1.AZ		
							2.AZ	934,75 €	
							3.AZ		
							4.AZ		
							SRG		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>293.035,85 €</b>		<b>304.872,48 €</b>		<b>276.104,40 €</b>			<b>22.963,83 €</b>	
								253.140,57 €	

Erklärung:	
GS	Gutschrift
JAR	Jahresabrechnung
NTR	Nachtragsrechnung
SRG	Schlussrechnung
TSR	Teilschlußrechnung
UZ	Überzahlung