

Bauvorhaben: Brandschutzmaßnahmen im BSZ				Stand: 05.10.2016	
Bezeichnung des Vorhabens:		Brandschutzmaßnahmen			
1. Haushaltsstelle(n):	1.57301.0901000-573012			3. Bisher geleistete Ausgaben:	187.844,40 €
				4. Bisher nicht verausgabt:	€
2. Haushaltsrechtliche Mittelbereitstellung:	Summen der Bereitstellung:			5. Bisher erteilte Aufträge: rd.	142.075,59 €
a) durch:	HH-Ansatz:	166.000,00	€	6. Stand des Bauvorhabens:	Beginn der Arbeiten ab 01.06.2015
b) durch: GV	Nachträge: Weiterer Nachtrag		€	Planungsauftrag:	Architekt Mumm, Kiel
c) durch:	HH-Reste aus Vorjahren:		€	Vergabeverfahren:	VOB
	Zwischen- summe:	166.000,00	€	Voraussichtliche Fertigstellung:	November 2015
d) durch:	<input type="checkbox"/> GV <input type="checkbox"/> Bgm.	Überplan- mäßig:	€	Abnahme	<input type="checkbox"/> Nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Voraussichtlich am:
e) durch:	<input type="checkbox"/> GV <input type="checkbox"/> Bgm.	Außerplan- mäßig:	€	Schlussrechnung der Gesamt- maßnahme:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> in 2016
	insgesamt:	166.000,00	€	Finanzierungsmittel voraus- sichtlich ausreichend ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
7. Erläuterungen:					
<p>Mit den Arbeiten ist am 22.06.2015 begonnen worden. Die Arbeiten sollen bis zu den Sommerferien ausgeführt werden. Durch die während der Bauarbeiten entdeckte Gasleitung (hatte nur eine Überdeckung von ca. 40 cm) musste hier eine Umlegung der Leitung erfolgen. Dies hatte einige weitere Arbeiten nach sich gezogen, die unvorhersehbar waren.</p> <p>Die Abnahme der Brandschutzeinrichtung ist vor kurzem abgenommen worden. Die Restarbeiten schleppen sich, da die Firma nicht termingerecht die Arbeiten beendet.</p>					